



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-200, SE-317 E SE-230, TRECHO: PORTO DA FOLHA / ENTR. SE-317 (MONTE ALEGRE), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 41,30 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	9.491.730,96												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	8.955.195,66	20%	1.791.039,13	20%	1.791.039,13	20%	1.791.039,13	10%	895.519,57	5%	447.759,78	5%	447.759,78
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	536.535,30	20%	107.307,06	20%	107.307,06	20%	107.307,06	10%	53.653,53	5%	26.826,77	5%	26.826,77
2	SERVIÇOS	22.858.951,37												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.427.902,52	8,33%	118.944,28	8,33%	118.944,28	8,33%	118.944,28	8,33%	118.944,28	8,33%	118.944,28	8,33%	118.944,28
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	52.316,52	100%	52.316,52										
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	683.610,40	8,33%	56.944,75	8,33%	56.944,75	8,33%	56.944,75	8,33%	56.944,75	8,33%	56.944,75	8,33%	56.944,75
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	29.808,00	50%	14.904,00										
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	280.467,47	100%	280.467,47										
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	5.101,40	8,33%	424,95	8,33%	424,95	8,33%	424,95	8,33%	424,95	8,33%	424,95	8,33%	424,95
2.7	TERRAPLENAGEM	18.009,40	25%	4.502,35	25%	4.502,35	25,00%	4.502,35	25,00%	4.502,35				
2.8	PAVIMENTAÇÃO	16.264.585,90	20%	3.252.917,18	20%	3.252.917,18	20%	3.252.917,18	10%	1.626.458,59	5%	813.229,30	5%	813.229,30
2.9	DRENAGEM	2.359.514,43	20%	471.902,89	20%	471.902,89	20%	471.902,89	10%	235.951,44	5%	117.975,72	5%	117.975,72
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	182.295,72												
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1.279.486,26												
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	186.177,42												
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	89.675,93	50%	44.837,97	50%	44.837,97								
TOTAL DA OBRA		32.350.682,33												
	PERCENTUAL SIMPLES		19,15%		18,08%		17,94%		9,25%		4,89%		4,89%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		19,15%		37,23%		55,17%		64,42%		69,31%		74,21%	
	TOTAL SIMPLES		6.196.508,54		5.848.820,55		5.803.982,58		2.992.399,45		1.582.105,54		1.582.105,54	
	TOTAL ACUMULADO		6.196.508,54		12.045.329,08		17.849.311,66		20.841.711,11		22.423.816,65		24.005.922,19	



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA Rodoviária DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-200, SE-317 E SE-230, TRECHO: PORTO DA FOLHA / ENTR. SE-317 (MONTE ALEGRE), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 41,30 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10		MÊS 11		MÊS 12	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	9.491.730,96												
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	8.955.195,66	5%	447.759,78	5%	447.759,78	5%	447.759,78	5%	447.759,78				
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	536.535,30	5%	26.826,77	5%	26.826,77	5%	26.826,77	5%	26.826,77				
2	SERVIÇOS	22.858.951,37												
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	1.427.902,52	8,33%	118.944,28	8,33%	118.944,28	8,34%	119.087,07	8,34%	119.087,07	8,34%	119.087,07	8,34%	119.087,07
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	52.316,52												
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	683.610,40	8,33%	56.944,75	8,33%	56.944,75	8,34%	57.013,11	8,34%	57.013,11	8,34%	57.013,11	8,34%	57.013,11
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	29.808,00											50%	14.904,00
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	280.467,47												
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	5.101,40	8,33%	424,95	8,33%	424,95	8,34%	425,46	8,34%	425,46	8,34%	425,46	8,34%	425,46
2.7	TERRAPLENAGEM	18.009,40												
2.8	PAVIMENTAÇÃO	16.264.585,90	5%	813.229,30	5%	813.229,30	5%	813.229,30	5%	813.229,30				
2.9	DRENAGEM	2.359.514,43	5%	117.975,72	5%	117.975,72	5%	117.975,72	5%	117.975,72				
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	182.295,72					10%	18.229,57	30%	54.688,72	30,00%	54.688,72	30%	54.688,72
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	1.279.486,26					10%	127.948,63	30%	383.845,88	30,00%	383.845,88	30%	383.845,88
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	186.177,42									50,00%	93.088,71	50%	93.088,71
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	89.675,93												
TOTAL DA OBRA		32.350.682,33												
	PERCENTUAL SIMPLES		4,89%		4,89%		5,34%		6,25%		2,19%		2,24%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		79,10%		83,99%		89,33%		95,58%		97,76%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		1.582.105,54		1.582.105,54		1.728.495,40		2.020.851,79		708.148,94		723.052,94	
	TOTAL ACUMULADO		25.588.027,73		27.170.133,26		28.898.628,66		30.919.480,45		31.627.629,39		32.350.682,33	