



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-339, TRECHO: ENTR. SE-339 (N. SRA. DAS DORES) / ENTR. SE-240 (POVOADO SERRA DO MACHADO), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 24,40 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	4.936.845,05										
			20%	941.648,89	20%	941.648,89	20%	941.648,89	10%	470.824,44	10%	470.824,44
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	4.708.244,43										
			20%	45.720,12	20%	45.720,12	20%	45.720,12	10%	22.860,06	10%	22.860,06
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	228.600,62										
2	SERVIÇOS	11.243.482,40										
			10%	70.247,06	10%	70.247,06	10%	70.247,06	10%	70.247,06	10%	70.247,06
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	702.470,61										
			100%	47.543,18								
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	47.543,18										
			10%	35.086,79	10%	35.086,79	10%	35.086,79	10%	35.086,79	10%	35.086,79
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	350.867,88										
			50%	8.392,50								
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	16.785,00										
			100%	167.885,91								
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	167.885,91										
			10%	308,11	10%	308,11	10%	308,11	10%	308,11	10%	308,11
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	3.081,07										
			50%	5.273,28	25%	2.636,64	25%	2.636,64				
2.7	TERRAPLENAGEM	10.546,56										
			20%	1.473.121,65	20%	1.473.121,65	20%	1.473.121,65	10%	736.560,83	10%	736.560,83
2.8	PAVIMENTAÇÃO	7.365.608,27										
			20%	301.025,24	20%	301.025,24	20%	301.025,24	10%	150.512,62	10%	150.512,62
2.9	DRENAGEM	1.505.126,20										
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	104.354,90										
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	801.063,21										
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	114.469,61										
			50%	26.840,00	50%	26.840,00						
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	53.680,00										
TOTAL DA OBRA		16.180.327,45										
	PERCENTUAL SIMPLES			19,30%		17,90%		17,74%		9,19%		9,19%
	PERCENTUAL ACUMULADO			19,30%		37,20%		54,94%		64,13%		73,31%
	TOTAL SIMPLES			3.123.092,73		2.896.634,50		2.869.794,50		1.486.399,91		1.486.399,91
	TOTAL ACUMULADO			3.123.092,73		6.019.727,23		8.889.521,73		10.375.921,64		11.862.321,55



GOVERNO DE SERGIPE

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE - SEDURBS

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REESTRUTURAÇÃO DE PARTE DA RODOVIA SE-339, TRECHO: ENTR. SE-339 (N. SRA. DAS DORES) / ENTR. SE-240 (POVOADO SERRA DO MACHADO), COM EXTENSÃO APROXIMADA DE 24,40 KM, NESTE ESTADO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR R(\$)	MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8		MÊS 9		MÊS 10	
		% VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)	%	VALOR (R\$)
1	MATERIAIS	4.936.845,05										
			10%	470.824,44	5%	235.412,22	5%	235.412,22				
1.1	FORNECIMENTO DE MATERIAL BETUMINOSO	4.708.244,43										
			10%	22.860,06	5%	11.430,03	5%	11.430,03				
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO	228.600,62										
2	SERVIÇOS	11.243.482,40										
			10%	70.247,06	10%	70.247,06	10%	70.247,06	10%	70.247,06	10%	70.247,06
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	702.470,61										
2.2	IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO	47.543,18										
			10%	35.086,79	10%	35.086,79	10%	35.086,79	10%	35.086,79	10%	35.086,79
2.3	CANTEIRO DE OBRAS	350.867,88										
											50%	8.392,50
2.4	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	16.785,00										
2.5	SERVIÇOS PRELIMINARES	167.885,91										
			10%	308,11	10%	308,11	10%	308,11	10%	308,11	10%	308,11
2.6	SINALIZAÇÃO DA OBRA	3.081,07										
2.7	TERRAPLENAGEM	10.546,56										
			10%	736.560,83	5%	368.280,41	5%	368.280,41				
2.8	PAVIMENTAÇÃO	7.365.608,27										
			10%	150.512,62	5%	75.256,31	5%	75.256,31				
2.9	DRENAGEM	1.505.126,20										
							40%	41.741,96	30%	31.306,47	30%	31.306,47
2.10	SINALIZAÇÃO VERTICAL	104.354,90										
							40%	320.425,28	30%	240.318,96	30%	240.318,96
2.11	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	801.063,21										
									50%	57.234,81	50%	57.234,81
2.12	OBRAS COMPLEMENTARES	114.469,61										
2.13	PROJETO DE SINALIZAÇÃO	53.680,00										
TOTAL DA OBRA		16.180.327,45										
	PERCENTUAL SIMPLES		9,19%		4,92%		7,16%		2,69%		2,74%	
	PERCENTUAL ACUMULADO		82,50%		87,42%		94,58%		97,26%		100,00%	
	TOTAL SIMPLES		1.486.399,91		796.020,93		1.158.188,18		434.502,19		442.894,69	
	TOTAL ACUMULADO		13.348.721,45		14.144.742,39		15.302.930,56		15.737.432,76		16.180.327,45	